Åboulevarden nr. 51 — **nr. 53 start**

Uge	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tømrer																														
Brandsikring af fortrappe incl. branddøre	nr.51-53																													
og etablering af pulterrum																														
Montering af fortrappe, beklædning af trapperum																														
Nedrivning af tagkonstruktion																														
Ny tagkonstruktion, kviste							nr.51									nr.53														
Dampspære,forskalling, isolering incl.																														
manzart tag m/forskalling																														
Undertag, tagfod,klæmlister, lægter, velux																														
Beklædning af brandkam m/krydsfiner																														
Udlægning af tagsten																														
Montering af vinduer og døre, fjernelse af eksisterende gulv																														
opretning af bjælkelag, isolering, spånplade gulv																														
Skillevæge, beklædning af skillevæge og lofter, isolering																														
Opbygning af lyd gulv og færdig lammel gulv. Indvendig døre									og lister																					
Køkken og inventar																														
Stillads																														
Facadestillads med overdækning							nr.51																							
Stillads til affaldsskakt og trappetårn														nr.51																
Facadestillads med overdækning																nr.53														
Stillads til affaldsskakt og trappetårn																							nr.53							
Murer																														
Tilmurer vindueshuller på bagtrappe		nr.51		53 indvendig			nr.	51	udvendig							nr.53		udvendig												
Fliser i badeværelser																			nr.51								nr.53			
VVs																														
Faldstammer og fremføring af kold og varmvand			nr.51-53																											
Rørføring på 6 sal og tilslutning til faldstammer										nr.51									nr.53											
Færdig montering af radiator og sanitet																				nr.51									nr.53	
Maler																														
Spartel og færdig maling af pulterrum					nr.51-53																									
og loggia i de enkelte lejligheder																														
Spartel og færdig maling af trappeopgang																	nr.51									nr.53				
Spartel og færdig maling af 6 sal																	nr.51									nr.53				
Elektriker																														
Byggestrøm	nr.51-53																													
Lys, ringklokker og strøm i pulterrumene			nr.51-53																											
Træk ledninger 6 sal montering af eltavler og net kabel											nr.51									nr.53										
Færdig montering af stikkontakter og hårdhvidevare																				nr.51									nr.53	
Vinyl og linoleum																														
Vinyl i pulterrum				nr.51-53																										
Vinyl i bad på 6 sal																	nr.51									nr.53				
Linoleum i trappeopgang																				nr.51									nr.53	
Smed																														
Montering af altaner											nr.51									nr.53										
Blikkenslager																														
Tagrender, kviste, brandkam										nr.51								nr.53												