Uge	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tømrer																		
Brandsikring af fortrappe incl. branddøre																		
og etablering af pulterrum																		
Montering af fortrappe, beklædning af trapperum																		
Nedrivning af tagkonstruktion																		
Ny tagkonstruktion, kviste				nr.53														
Dampspære,forskalling, isolering incl.																		
manzart tag m/forskalling																		
Undertag, tagfod,klæmlister, lægter, velux																		
Beklædning af brandkam m/krydsfiner	nr.51																	
Udlægning af tagsten	nr.51																	
Montering af vinduer og døre, fjernelse af eksisterende gulv																		
opretning af bjælkelag, isolering, spånplade gulv																		
Skillevæge, beklædning af skillevæge og lofter, isolering		nr.51																
Opbygning af lyd gulv og færdig lammel gulv. Indvendig døre						nr.51												
Køkken og inventar								nr.51										
Stillads																		
Facadestillads med overdækning																		
Stillads til affaldsskakt og trappetårn		nr.51																
Facadestillads med overdækning				nr.53														
Stillads til affaldsskakt og trappetårn											nr.53							
Murer																		
Tilmurer vindueshuller på bagtrappe				nr. 5	53	udvendig												
Fliser i badeværelser							nr.51								nr.53			
VVs																		
Asbestsanering																		
Faldstammer og fremføring af kold og varmvand																		
Rørføring på 6 sal og tilslutning til faldstammer							nr.53											
Færdig montering af radiator og sanitet								nr.51									nr.53	
Maler																		
Spartel og færdig maling af pulterrum																		
og loggia i de enkelte lejligheder																		
Spartel og færdig maling af trappeopgang		nr.51												nr.53				
Spartel og færdig maling af 6 sal					nr.51									nr.53				
Elektriker																		
Byggestrøm																		
Lys, ringklokker og strøm i pulterrumene																		
Træk ledninger 6 sal montering af eltavler og net kabel	nr.51								nr.53									
Færdig montering af stikkontakter og hårdhvidevare								nr.51									nr.53	
Vinyl og linoleum																		
Vinyl i pulterrum																		
Vinyl i bad på 6 sal					nr.51									nr.53				
Linoleum i trappeopgang								nr.51									nr.53	
Smed																		
Montering af altaner			nr.51							nr.53								
Blikkenslager																		
Tagrender, kviste, brandkam	nr.51						nr.53											